

**ความก้าวหน้าการดำเนินการ  
งบลงทุน-งบค่าเสื่อม-เงินอุดหนุน**

# ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนกันเงินเหลือในปี 2564 (ยอดสุทธิดังกล่าวในปี 2564)

\*ระบบ GFMS/ New GFMS

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น สว.เขาจรรยา	24,847,935	8,472,065 (34.10)	16,375,870 (65.90)	งวดงานปัจจุบัน 4/9 คาดการณ์การตรวจรับงวดงานปัจจุบันในวันที่ 25 ก.ค. 65 และจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย เดือน ก.ย. 65 และเบิกจ่ายหมด ก.ย. 65
อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น SWS.สระแก้ว <i>*คาดว่าจะถูกพับ 2,274,533.35 บาท</i>	44,001,400	-	44,001,400	งวดงานปัจจุบัน 6/32 คาดการณ์การตรวจรับงวดงานปัจจุบันในวันที่ 30 มิ.ย. 65
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 SWS.สระแก้ว	15,659,086.60	-	15,659,086.60	งวดงานปัจจุบัน 20/20 คาดการณ์การตรวจรับงวดงานปัจจุบันในวันที่ 30 มิ.ย. 65 และจะเบิกจ่ายหมด ส.ค. 65

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 และก่อสร้างผูกพันเดิม

\*ระบบ GFMIS/ New GFMIS

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	PO	หมายเหตุ
ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ SW.ตาพระยา	1,601,400	1,550,000 (96.79)	-	คืนเงิน 51,400 บาท
อาคารผู้ป่วยพิเศษ SW.วังสมบุญ	9,028,900	1,420,653 (15.73)	7,608,247 (84.27)	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 3/8 คาดว่าจะส่งงวด 3 ได้ภายใน เดือน กค 65 (ขาดแรงงาน)
อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย SWS.สระแก้ว	21,249,800	16,111,212 (75.82)	5,138,588 (24.18)	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 20/20 จะส่งมอบงานและเบิกจ่าย งวดที่ 18 ได้ใน มิ.ย. 65
อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น SWS.สระแก้ว	126,327,600	-	126,327,600	งวดงานปัจจุบัน 6/32 คาดการณ์การตรวจรับงวดงานปัจจุบันในวันที่ 30 มิ.ย. 65

# ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 (ครุภัณฑ์)

\*ระบบ GFMIS/ New GFMIS

หน่วยงาน	จัดสรร		การดำเนินงาน (เบิกจ่าย)		หมายเหตุ
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
สสจ.สระแก้ว	1	1,000,000	1 (100.00)	998,000 (99.80)	คืนเงินงบประมาณ 2,000 บาท
สพร.สระแก้ว	8	11,360,000	8 (100.00)	11,325,500 (99.70)	คืนเงินงบประมาณ 34,500 บาท
สพ.อรัญประเทศ	10	23,120,000	10 (100.00)	23,061,700 (99.75)	คืนเงินงบประมาณ 58,300 บาท
รวม	19	43,075,200	19 (100.00)	35,385,200 (99.73)	คืนเงินงบประมาณ 94,800 บาท

# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณเงินกู้ COVID-19

พรก.เงินกู้ 2564 (เพิ่มเติม 2565) \*กำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 30 ธ.ค. 65

หน่วยงาน	จัดสรร (รายการ/งบ)	ประกาศ ผู้ชนะ	ลงนาม สัญญา	ตรวจรับ	เบิกจ่าย
สสจ.สระแก้ว	22 (36,065,000 )	-	13 (59.10)	-	9 (40.9) 5,858,000 (16.24)
สพ.สระแก้ว	2 (7,629,700)	1 (50.00)	-	-	1 (50.00) 449,700 (5.89)
สป.อรัญประเทศ	7 (17,216,400 )	-	7 (100.00)	-	-
รวม	31 (60,911,100)	1 (3.23)	20 (64.52)	-	10 (32.26) 6,307,700 (10.36)

# รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 ผ่านเล่มขาคาดแดง ณ 19 พ.ค. 65

**\*\* เฉพาะรายการ ก่อสร้างราคา 10 ล้านบาท ครุภัณฑ์ราคา 1 ล้านบาท ขึ้นไป\*\***

## สสจ.สระแก้ว

- อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (สว.วังน้ำเย็น)
- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. (สว.วัฒนานคร)
- รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) (สว.ตาพระยา/ สว.โคกสูง/ สว.วังสมบูรณ์)
- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ (สว.เขาฉกรรจ์)

**งบประมาณรวม 19,606,700 บาท**

\*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้ง กกท.กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

## SWS.สระแก้ว

- กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
- เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร
- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
- เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาด 240 ลิตร
- เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล
- เครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

**งบประมาณรวม 26,039,000 บาท**

\*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

## สว.อรัญประเทศ

- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.
- เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
- เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก ด้วยระบบตัดปั่น ดูด
- เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว
- เครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอ และบีสแกน
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ

**งบประมาณรวม 14,130,000 บาท**

\*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้ง กกท.กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

การเตรียมความพร้อม  
การจัดซื้อจัดจ้าง  
งบประมาณ 2566

กำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จัดทำราคากลาง และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	เผยแพร่ร่างประกาศ - ไม่เกิน 5 ลบ. อยู่ในดุลพินิจ - เกิน 5 ลบ. ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน - ไม่เกิน 5 ลบ. ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ - เกิน 5 ลบ. แต่ไม่เกิน 10 ลบ. ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ - เกิน 10 ลบ. ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ - เกิน 50 ลบ. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ	เสนอราคา	พิจารณาผล	ประกาศ ผู้ชนะ
1	วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 31 ส.ค. 65	อยู่ในดุลพินิจ	16 - 23 ก.ย. 65	24 ก.ย. 65	27 ก.ย. 65	30 ก.ย. 65
2	วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 27 ส.ค. 65	1 - 6 ก.ย. 65	9 - 23 ก.ย. 65	24 ก.ย. 65	27 ก.ย. 65	30 ก.ย. 65
3	วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 7 ส.ค. 65	11 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65	23 ส.ค. 65 - 8 ก.ย. 65	9 ก.ย. 65	12 ก.ย. 65	30 ก.ย. 65
4	วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ขึ้นไป	ต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 4 ส.ค. 65	9 - 12 ก.ย. 65	15 ส.ค. 65 - 12 ก.ย. 65	13 ก.ย. 65	14 ก.ย. 65	30 ก.ย. 65

หมายเหตุ

1. วันที่กำหนด เป็นวันที่อย่างน้อยที่สุด
2. ระยะเวลาที่กำหนด เป็นกรณีที่ไม่มีการพิจารณาประกวดราคา หากมีการพิจารณาระยะเวลาจะเลยไปจากแผน
3. การลงนามในสัญญา กระทำได้ต่อเมื่อพ้นระยะอุทธรณ์
4. ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการนับถัดจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
5. กรณีผลการประกวดราคาวงเงินเกิน 200 ล้านบาท เป็นอำนาจปลัดกระทรวงในการสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ประกาศผู้ชนะอาจล่าช้ากว่าแผน
6. กรณีรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ต้องเสนอผลการพิจารณาไปยังสำนักงบประมาณ วันที่ประกาศผู้ชนะอาจล่าช้ากว่าแผน

# ความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณค่าเสื่อม 2563

หน่วยบริการ	จำนวน จัดสรร (รายการ)	ยังไม่ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้าง		ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้าง		ทำสัญญา		ตรวจรับ		เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10699-สพ.สระแก้ว	28	-	-	-	-	-	-	3	10.71	-	-	25	89.29
10870-สพ.อรัญประเทศ	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	100.00
10868-สพ.วังน้ำเย็น	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	100.00
10866-สพ.คลองหาด	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	100.00
10867-สพ.ตาพระยา	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100.00
10869-สพ.วัฒนานคร	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	100.00
13817-สพ.เขาฉกรรจ์	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	100.00
28849-สพ.วังสมบูรณ์	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	100.00
28850-สพ.โคกสูง	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	100.00
รวม	252	-	-	-	-	-	-	3	1.19	-	-	249	98.81



# ความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณค่าเสื่อม 2564

หน่วยบริการ	จำนวนจัดสรร (รายการ)	ยังไม่ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง		ทำสัญญา		ตรวจรับ		เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10699-สพ.สระแก้ว	19	1*	5.26	-	-	1	5.26	8	42.11	-	-	9	47.37
10870-สพ.อรัญประเทศ	21	-	-	-	-	-	-	3	14.29	4	19.05	14	66.67
10868-สพ.วังน้ำเย็น	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	100.00
10866-สพ.คลองหาด	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	100.00
10867-สพ.ตาพระยา	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	100.00
10869-สพ.วัฒนานคร	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	100.00
13817-สพ.เขาฉกรรจ์	36	-	-	-	-	-	-	1	2.78	-	-	35	97.22
28849-สพ.วังสมบูรณ์	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	100.00
28850-สพ.โคกสูง	8	-	-	-	-	1**	12.50	1	12.50	-	-	6	75.00
รวม	204	1	0.49	-	-	2	0.98	13	6.37	4	1.96	184	90.20

\* สพ.สระแก้ว อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ

\*\* สพ.โคกสูง ขออนุมัติขยายเวลาฯ ถึง 31 มี.ค. 66

# ความก้าวหน้าการดำเนินการงบประมาณ 2565

หน่วยบริการ	จำนวน จัดสรร (รายการ)	ยังไม่ดำเนินการ		จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้าง		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง		ทำสัญญา		ตรวจรับ		เบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10699-สว.สระแก้ว	6	-	-	-	-	-	-	5	83.33	-	-	1	16.67
10870-สว.อรัญประเทศ	47	-	-	-	-	5	10.64	-	-	-	-	42	89.36
10868-สว.วังน้ำเย็น	27	-	-	-	-	-	-	6	22.22	-	-	21	77.78
10866-สว.คลองหาด	32	-	-	-	-	-	-	5	15.63	19	59.38	8	25.00
10867-สว.ตาพระยา	8	-	-	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10869-สว.วัฒนานคร	12	-	-	8	66.67	2	16.67	1	8.33	-	-	1	8.33
13817-สว.เขาฉกรรจ์	46	8	17.39	4	8.70	-	-	2	4.35	1	2.17	31	67.39
28849-สว.วังสมบูรณ์	15	-	-	-	-	-	-	2	13.33	3	20.00	10	66.67
28850-สว.โคกสูง	13	-	-	-	-	4	30.77	3	23.08	-	-	6	46.15
รวม	206	8	3.88	20	9.71	11	5.34	24	11.65	23	11.17	120	58.25

# สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปี 2564- 2565

โครงการ	ควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียน ฯ (กลุ่มควบคุมโรค)				ปลอดภัยใบไม้ตึบฯ (กลุ่มควบคุมโรค)				มะเร็งท่อน้ำดี (กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ)				รวม เงินอุดหนุน ทั้งสิ้น			
	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2565	
หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
จังหวัด	4,500	-	18,000	-	214,374	-	257,000	47,563					218,874	-	275,000	47,563
อำเภอเมืองสระแก้ว							60,000	-	17,856	-	48,000	-	17,856	-	108,000	-
อำเภออรัญประเทศ	30,000	-			85,000	-			44,640	-	120,000	-	159,640	-	120,000	-
อำเภอตาพระยา							45,000	-	8,928	-	24,000	-	8,928	-	69,000	-
อำเภอวัฒนานคร					50,000	-	75,000	-	4,464	-	12,000	-	54,464	-	87,000	-
อำเภอวังน้ำเย็น	15,000	-					40,000	-	4,464	-	12,000	-	19,464	-	52,000	-
อำเภอคลองหาด	15,000	10,000			55,000	-			4,464	-	12,000	-	74,464	10,000	12,000	-
อำเภอเขาฉกรรจ์	30,000	-			40,000	-			4,464	-	12,000	-	74,464	-	12,000	-
อำเภอโคกสูง							40,000	-	17,856	-	48,000	-	17,856	-	88,000	-
อำเภอวังสมบูรณ์			75,000	18,000	35,000	-			4,464	-	12,000	-	39,464	-	87,000	18,000
<b>รวม</b>	<b>94,500</b>	<b>10,000</b>	<b>93,000</b>	<b>18,000</b>	<b>479,374</b>	<b>-</b>	<b>517,000</b>	<b>47,563</b>	<b>111,600</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>685,474</b>	<b>10,000</b>	<b>910,000</b>	<b>65,563</b>

\* อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย

\*\* ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 20 ส.ค. 65