

## สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วยงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว รอส่งมอบ	ส่งมอบแล้ว	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
รพร.สระแก้ว	10	22.45 ลบ.	7	3		
รพ.อรัญประเทศ	3	6.24 ลบ.	2	1		
รพ.วัฒนานคร	1	1.176 ลบ.		1		
รพ.วังน้ำเย็น	1	1.176 ลบ.		1		
รพ.เขาฉกรรจ์	1	343,000 บ.			1	1
รพ.ตาพระยา	1	343,000 บ.			1	1
รพ.คลองหาด	1	343,000 บ.			1	1
สสจ.สระแก้ว	1	62,500 บ.		1		

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	ผลการ ก่อสร้าง	ร้อยละ	ปกติ	ล่าช้า	เหตุผลความล่าช้า
๑	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ ๒๐,๔๙๗ ตรม. รพ.อรัญประเทศ	๑๓๕ ลบ.	๑/๑๔ งวด	๗.๑๔	/		ผู้รับจ้างรายเก่าที่ทำงาน ก่อสร้างได้ ๑๔ งวด งาน เบิกจ่าย ๑๔๐,๒๓๕,๕๙๓.-บาท ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าปฏิบัติงาน วันที่ ๒๙ เม.ย ๖๓ จำนวน ๑๔ งวดงาน

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	ผลการ ก่อสร้าง	ร้อยละ	ปกติ	ล่าช้า	เหตุผลความล่าช้า
๒	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต ๖ ชั้น เป็น อาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง รพ.อรัญประเทศ	๗๘,๕๕๑,๗๐๐	๑๒/๑๘ งวด	๖๖.๖๗		/	ล่าช้า ๔ งวดงาน เนื่องจากขาดสภาพ คล่องทางการเงิน และ พบปัญหาแรงงาน จาก สถานการณ์โรคโควิด- ๑๙ ได้ทำขอขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	ผลการ ก่อสร้าง	ร้อยละ	ปกติ	ล่าช้า	หมายเหตุ
๓	ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๑๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๗๑๓๕ จำนวน ๑ หลัง รพ.วัฒนานคร	๑๐,๙๙๗,๐๐๐	๗/๘ งวด	๘๗.๕๐		๑ งวด งาน	

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง รพร.สระแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	ผลการ ก่อสร้าง	ร้อยละ	ปกติ	ล่าช้า	เหตุผลความล่าช้า
๔	อาคารจอดรถ ๘ ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำ เสียขนาด ๑,๐๐๐ลบม.	๑๒๐,๔๖๗,๔๐๐	๔/๒๐ งวด	๒๐		๓ งวด	ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า
๕	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ยูนิต ๘ ชั้น คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ ๖,๗๗๔ ตรม.	๑๒๙,๒๗๐,๐๐๐	๗/๒๐ งวด	๓๕		๑ งวด	ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า
๖	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ๑๐ ชั้น พื้นที่ ๒๐,๔๙๗ ตรม.	๓๐๘,๑๙๑,๔๐๐	๑/๓๒ งวด	๓.๑๓		๔ งวด	ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า

สรุปผลการดำเนินการงบประมาณค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
งบประมาณ (ค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๑

ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๗,๕๙๓,๑๐๒.๓๓ บาท รวม ๓๖๕ รายการ  
ผลการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ๓๖๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๖๔ รายการ  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑ รายการ (ปรับปรุงผู้ป่วยนอกฯ รพ.เขาฉกรรจ์ )

ปี ๒๕๖๒

ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘,๒๘๑,๙๓๘.๒๓ บาท รวม ๓๑๒ รายการ  
ผลการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ๓๐๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๕ รายการ  
รอส่งมอบ ๑ รายการ (ครุภัณฑ์ รพ.วังน้ำเย็น)  
รอส่งมอบ ๒ รายการ (ครุภัณฑ์ รพ.ตาพระยา)  
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ (โรคจอตาฯ รพ.ตาพระยา)  
อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๒ รายการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รพ.เขาฉกรรจ์ )  
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ (ปรับปรุงห้องแยกโรค รพ.เขาฉกรรจ์)

สรุปผลการดำเนินการงบประมาณค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

**ปี ๒๕๖๓** ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๗,๐๒๖,๑๙๔.๕๓ บาท รวม ๒๔๒ รายการ  
ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๙๙ รายการ คิดเป็น ๔๐.๙๑ % อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔๓ รายการ คิดเป็น ๕๙.๑๐ %

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (รายการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)	หมายเหตุ
๑	รพ.วังสมบุญ	๒๑	๗	๑๔	
๒	รพ.ตาพระยา	๕	-	๕	
๓	รพ.คลองหาด	๑๖	๙	๗	
๔	รพ.เขาฉกรรจ์	๒๘	๓	๒๕	
๕	รพ.อรัญประเทศ	๖๙	๑๔	๕๕	
๖	รพ.วังน้ำเย็น	๑๕	๗	๘	
๗	รพ.วัฒนานคร	๒๗	๑๘	๙	
๘	รพ.ร.สระแก้ว	๒๔	๖	๑๘	
๙	รพ.โคกสูง	๓๗	๓๕	๒	
	รวม	๒๔๒	๙๙	๑๔๓	