

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว/ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว..

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนผูกพัน (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาดว่าก่อนนี้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน)										ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ก.พ.-๖๑	มี.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑	พ.ค.-๖๑	มิ.ย.-๖๑	ก.ค.-๖๑	ส.ค.-๖๑	ก.ย.-๖๑	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกใน การรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	4,042,000	733,800	4,775,800				2,100,700	43.99		2	-	-	-	3,158,600	-	-	74,000	-	-	-	(แผนพัฒนาจังหวัด)
	: งบดำเนินงาน		733,800	733,800				490,800	66.88	0		-	-	-	696,800	-	-	37,000	-	-	-	
	1. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรและขยายพันธุ์ พืชสมุนไพร		78,000	78,000											78,000							ดำเนินการไตรมาส 2
	2. จัดตั้งแกนนำเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร		18,800	18,800				10,800							18,800							ดำเนินการไตรมาส 2
	3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร		500,000	500,000				480,000							480,000		20,000					ดำเนินการไตรมาส 2-3
	4. การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพร		17,000	17,000													17,000					ดำเนินการไตรมาส 3
	5. การอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร		120,000	120,000											120,000							ดำเนินการไตรมาส 2
	: งบลงทุน	4,042,000		4,042,000				1,609,900	39.83			-	-	-	1,765,000	-	-	-	-	-	-	
1.1	อาคารแปรรูปสมุนไพร	1,485,000		1,485,000	9 ม.ค. 61					กพ 61												อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอเอกสาร ประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน เดือน ก.พ. 61
1.2	โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	792,000		792,000	9 ม.ค. 61					กพ 61												
1.3	เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร	105,000		105,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61		89,900		มค 61					105,000							
1.4	ตู้อบสมุนไพร	480,000		480,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61		460,000		มค 61					480,000							
1.5	เครื่องบดสมุนไพร	480,000		480,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61		440,000		มค 61					480,000							
1.6	เครื่องกั้นน้ำมันหอมระเหย	700,000		700,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61		620,000		มค 61					700,000							
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน สาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	394,000	1,664,000	2,058,000				579,359	28.15		2	43,600	-	-	3,246,400	-	-	432,000	-	-	-	(แผนพัฒนาจังหวัด)
	: งบดำเนินงาน		1,664,000	1,664,000				359,430	21.60			43,600			1,404,400			216,000				
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคี เครือข่ายในการเฝ้าระวังและตอบโต้โรคและ ภัยสุขภาพ (สสอ.อริยประเทศ)		150,000	150,000											150,000							ดำเนินการไตรมาส 2
	2. จัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ภาพถ่ายใบหน้า และระบบพิสูจน์ตัวตนบุคคล		318,000	318,000				309,430							318,000							คงเหลือการอบรม 8,000 บาท คาดว่าจะจัด อบรมได้ในเดือน พ.ศ. 61 เนื่องจากต้องรอ ครุภัณฑ์
	3. การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต		250,000	250,000											250,000							ดำเนินการไตรมาส 2
	4. การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชน		216,000	216,000													216,000					ดำเนินการไตรมาส 3

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนผูกพัน (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก่อนขึ้น/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาดว่าก่อนนี้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน)										ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
					TOR/คุณสมบัติฯ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ก.พ.-๖๑	มี.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑	พ.ค.-๖๑	มิ.ย.-๖๑	ก.ค.-๖๑	ส.ค.-๖๑	ก.ย.-๖๑	
5.	พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและ ซ่อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน		150,000	150,000								150,000										ดำเนินการไตรมาส 2
6.	พัฒนาระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม		100,000	100,000								100,000										ดำเนินการไตรมาส 2
7.	พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ศูนย์ ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		130,000	130,000								130,000										ดำเนินการไตรมาส 2
8.	พัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรต่าง ด้าว		350,000	350,000				50,000				350,000										ดำเนินการไตรมาส 2
: งบลงทุน		394,000		394,000				219,929	55.82			-	-	-	394,000	-	-	-	-	-	-	
	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	80,000		80,000	7 ธ.ค. 60	22 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	79,929		มค 61		80,000										ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว รอการเบิกจ่าย
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000		130,000						กพ 61		130,000										รออนุมัติเปลี่ยนแปลง
	เครื่องตรวจการได้ยิน	50,000		50,000	28 ธ.ค. 60	18 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	50,000		มค 61		50,000										ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์
	เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย	44,000		44,000						มี.ค. 61		44,000										รอการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจาก ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคากลาง ประมาณ 2-3 แสนบาท จึงไม่สามารถจัดซื้อได้
	เครื่องตรวจมรภภาพปอด	40,000		40,000	28 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	40,000		มค 61		40,000										ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์
	เครื่องวัดแสงสว่าง	50,000		50,000	28 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	50,000		มค 61		50,000										ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น		4,436,000	2,397,800	6,833,800								43,600	-	-	6,405,000	-	-	506,000	-	-	-	
3	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี)	5,040,000	10,117,000	15,157,000				3,709,160	24.47		2	458,000	177,000	-	13,857,600	-	-	164,400	-	500,000	-	(แผนพัฒนาภาคกลาง)
: งบดำเนินงาน			10,117,000	10,117,000				925,160	9.14			458,000	177,000	-	8,817,600	-	-	164,400	-	500,000	-	
1.	ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและศึกษาดูงาน พื้นที่ต้นแบบ		458,000	458,000				457,160			4	458,000										ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 457,160 บาท คงเหลือ 840 บาท
2.	จัดอบรมพนักงานจุลหัตถการ เพื่อตรวจคัด กรองพยาธิ		177,000	177,000				162,000			4		177,000									ดำเนินการ 29-31 ม.ค. 61 เบิกจ่าย 162,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท (อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรุปการเบิกจ่าย)
3.	ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคหนองพยาธิ		2,950,000	2,950,000											2,950,000							ดำเนินการไตรมาส 2
4.	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในการรักษาโรคพยาธิ		314,600	314,600				306,000							314,600							ดำเนินการไตรมาส 2
5.	จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในระดับจังหวัด		243,000	243,000											243,000							ดำเนินการไตรมาส 2
6.	จัดเวทีประชุมเพื่อออกข้อบัญญัติการ กำจัดสิ่งปฏิกูล		590,000	590,000											590,000							ดำเนินการไตรมาส 2
7.	จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินปลาดิบ ทุกตำบล		4,720,000	4,720,000											4,720,000							ดำเนินการไตรมาส 2
8.	การบันทึกข้อมูลและการตรวจอัตร้าชาวด้		500,000	500,000																500,000		ดำเนินการไตรมาส 2-4
9.	การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ โดยระดับ จังหวัด		14,400	14,400																14,400		ดำเนินการไตรมาส 3

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนผูกพัน (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาดว่าจะก่อนนี้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	แผนการเบิกจ่าย (ระบุจำนวนเงิน)										ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า	
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ก.พ.-๖๑	มี.ค.-๖๑	เม.ย.-๖๑	พ.ค.-๖๑	มิ.ย.-๖๑	ก.ค.-๖๑	ส.ค.-๖๑	ก.ย.-๖๑		
	10. จัดมหกรรมการประกวดต้นแบบ ด้านการดำเนินงานป้องกันโรคหนองพยาธิ และมะเร็งท่อน้ำดี		150,000	150,000												150,000						ดำเนินการไตรมาส 3	
	: งบลงทุน	5,040,000		5,040,000				2,784,000	55.24														
1.1	กล้องจุลทรรศน์	2,250,000		2,250,000	18 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61				ก.พ.-61						2,250,000							ประกาศครั้งที่ 2 กำหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 2 กพ 61 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน กพ 61
1.2	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด์)	2,790,000		2,790,000	8 ธ.ค. 60	12 ม.ค. 61	30 ม.ค. 61	2,784,000		ม.ค.-61						2,790,000							ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
4	โครงการเมืองสมุนไพร	23,661,000	5,500,000	29,161,000				1,570,000	5.38		2												(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Te	21,483,000	3,000,000	24,483,000																			
	: งบดำเนินงาน		3,000,000	3,000,000																			
	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พล.วังน้ำ เย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000																			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและขอบเขตงาน คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือน มี.ค. 61
	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรางจืด พล.วังน้ำ เย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000																			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและขอบเขตงาน คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือน มี.ค. 61
	ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ ได้จากผักพื้นบ้าน พล.วังน้ำเย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000																			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและขอบเขตงาน คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือน มี.ค. 61
	: งบลงทุน	21,483,000		21,483,000																			
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์แบบ แพทย์ (แบบเลขที่ 9637)	12,276,000		12,276,000						กพ 61	2												รายงานผลการประกาศร่างเอกสารประกวด ราคาและขออนุมัติดำเนินการประกาศจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ก.พ. 61
	อาคารพักผู้เข้ารับอบรมแบบ กสธ เลขที่ 9555	9,207,000		9,207,000						กพ 61	2												รายงานผลการประกาศร่างเอกสารประกวด ราคาและขออนุมัติดำเนินการประกาศจัดจ้าง คาด ว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ก.พ. 61
	2. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด	2,178,000	2,500,000	4,678,000				1,570,000															
	: งบดำเนินงาน		2,500,000	2,500,000																			
	พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและจัดทำ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมา)		1,500,000	1,500,000																			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและขอบเขตงาน คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือน มี.ค. 61
	สร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000																			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและขอบเขตงาน คาดว่าจะก่อนนี้ได้ภายในเดือน มี.ค. 61
	: งบลงทุน	2,178,000		2,178,000				1,570,000	72.08														
	อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ	2,178,000		2,178,000	28 พ.ย. 60	3 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61	1,570,000		ม.ค.-61	4												ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียม ความพร้อมเข้าปฏิบัติงาน
	รวมทั้งสิ้น	28,701,000	15,617,000	44,318,000									458,000	177,000	-	13,857,600	-	-	164,400	-	500,000	-	

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ...

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผน)								หมายเหตุ
			ระบุนวันที่								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561										(แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว)
	อาคารแปรรูปสมุนไพร	1,485,000	14 พ.ย. 60	8 พ.ย. 60	9 ม.ค. 61	23 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61				กำหนดยื่นเอกสารในระบุนวันที่ 1 กพ 61 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในเดือน กพ 61
	โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	792,000	14 พ.ย. 60	8 พ.ย. 60	9 ม.ค. 61	23 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61				กำหนดยื่นเอกสารในระบุนวันที่ 1 กพ 61 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในเดือน กพ 61
	เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร	105,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61		อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน กพ 61
	ตู้อบสมุนไพร	480,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61		
	เครื่องบดร่อนสมุนไพร	480,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61		
	เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย	700,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61		
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561										(แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว)
	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	80,000	14 พ.ย. 60	-	7 ธ.ค. 60	21 ธ.ค. 60	22 ธ.ค. 60	25 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000	14 พ.ย. 60	-							รออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
	เครื่องตรวจการได้ยิน	50,000	14 พ.ย. 60	-	28 ธ.ค. 60	8 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย	44,000	14 พ.ย. 60	-							ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจาก ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีราคากลาง ประมาณ 2-3 แสนบาท จึงไม่สามารถจัดซื้อได้
	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	40,000	14 พ.ย. 60	-	28 ธ.ค. 60	8 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	เครื่องวัดแสงสว่าง	50,000	14 พ.ย. 60	-	28 ธ.ค. 60	8 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รออยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผน)								หมายเหตุ
			ระบุนวันที่								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)										(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	กล้องจุลทรรศน์	2,250,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	18 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61				ประกาศครั้งที่ 2 กำหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 2 กพ 61 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน กพ 61
	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด์)	2,790,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	8 ธ.ค. 60	12 ธ.ค. 60	14 ธ.ค. 60	12 ม.ค. 61	10 ม.ค. 61	30 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
4	โครงการเมืองสมุนไพร										(แผนพัฒนาภาคกลาง)
4.1	ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Technology										
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ แบบแผนไทย (แบบเลขที่ 9637) รพ. วัฒนานคร	12,276,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	24 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61					ประกาศร่างเอกสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ประกาศเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม สัญญาภายใน เดือน กพ 61
	อาคารพักผู้รับการอบรมแบบ กสร เลขที่ 9555 รพ.วัฒนานคร	9,207,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	24 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61					ประกาศร่างเอกสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ประกาศเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม สัญญาภายใน เดือน กพ 61
4.2	พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด										
	อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ รพ. วังน้ำเย็น	2,178,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	28 พ.ย. 60	9 ธ.ค. 60	12 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	29 ธ.ค. 60	5 ก.พ. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. เฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นงบลงทุน

2. การระบุสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1 คือ ขออนุมัติโครงการ

2 คือ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

3 คือ จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติหรือราคากลางสำหรับจัดหาพัสดุ

4 คือ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายงานขอซื้อขออนุมัติ)

5 คือ ดำเนินการจัดหาพัสดุ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)

6 คือ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

7 คือ ขออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง

8 คือ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่