

- สรุปผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- สรุปผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- สรุปผลการดำเนินการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปี ๒๕๖๕
- สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม

**สสจ.สระแก้ว**

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

# งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ **ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ครบ**

รายการ	เบิกจ่าย	แผนส่งงวดงาน					
		งวด ๕	งวด ๖	งวด ๗	งวด ๘	งวด ๙	หมายเหตุ
อาคารอุบัติเหตุ คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๐๒๐ ตรม. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ - วงเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ครบกำหนด ๒๒ กย.๖๕ - ๙ งวดงาน	๔ งวด ๘,๔๗๒,๐๖๕ (๒๙.๒๐ %)	กค.๖๕	สก.๖๕	สก.๖๕	กย.๖๕	กย.๖๕	

# งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รายการ	เบิกจ่ายแล้ว	แผนส่งงวดงาน					
		งวด ๓	งวด ๔	งวด ๕	งวด ๖	งวด ๗	งวด ๘
อาคารผู้ป่วยพิเศษ คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ วงเงินสัญญา ๙,๔๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙,๐๒๘,๙๐๐ บาท สมทบ ๔๖๑,๑๐๐ บาท ครบสัญญา ๒๕ ก.ย ๖๕ (๘ งวด)	๒ งวด  ๑,๔๒๐,๖๕๖ บาท ร้อยละ ๑๕	๒๗ กค.๖๕	๑๗ สค.๖๕	๗ กย.๖๕	๒๘กย.๖๕	๑๙ ตค.๖๕	๑๙ ตค.๖๕

ความก้าวหน้าการบริหารเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID- ๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 ของ โรงพยาบาลชุมชน ๗ แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	ลงนาม สัญญา	กำหนดส่ง มอบ	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
๑	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	๕ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	เครื่องช่วยกระบวนกรป้อนและฟื้นคืนชีพ	๔ เครื่อง	๓,๙๕๙,๒๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	๓,๙๕๙,๒๐๐.๐๐	ส่งมอบแล้ว
๓	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง	๓ เครื่อง	๕,๙๗๙,๖๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	-	คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน มิ.ย.๖๕
๔	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติขนาดเล็ก	๑๖ เครื่อง	๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	-	คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน มิ.ย.๖๕
๕	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ ดันเคลื่อนย้ายได้	๒ เครื่อง	๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	๘๙๙,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.	๔ เครื่อง	๒๐,๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	-	คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน ก.ค.๖๕
๗	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ เมย ๖๕	๒๘ กค ๖๕	-	คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน ก.ค.๖๕
	รวม		๓๖,๐๖๔,๒๐๐.๐๐			๕,๘๕๘,๖๐๐.๐๐	ร้อยละ ๑๖.๒๔

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ยังไม่แล้วเสร็จ)**

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน	ระดับงบ	ผลการดำเนินงาน ณ.วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๕
๑	โรงพยาบาลเขานกกรรจ์	ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ๓๐ เตียง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	งบหน่วยบริการ	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒	โรงพยาบาลโคกสูง	ซ่อมแซมโซนบริการอาคารผู้ป่วยนอก	๑,๑๐๐,๒๕๒.๐๘	งบหน่วยบริการ	อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
		ซ่อมแซมห้องทันตกรรม	๔๒๑,๔๗๒.๐๔	งบระดับจังหวัด	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕**

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	จัดทำ คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง	ประกาศ เอกสาร เชิญชวน	ประกาศ ผู้ชนะ	ทำสัญญา	ตรวจรับ	เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
๑	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	๑๕					๒	๕	๘	
๒	โรงพยาบาลโคกสูง	๑๓		๓		๑	๓	๑	๕	
๓	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	๒๗				๒	๔	๑๐	๑๑	
๔	โรงพยาบาลคลองหาด	๓๒				๔		๒๐	๘	
๕	โรงพยาบาลตาพระยา	๘	๕	๓						
๖	โรงพยาบาลวัฒนานคร	๑๒	๑๐				๑		๑	
๗	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	๔๘	๑๒				๒๔	๑๒		
	<b>รวม</b>	<b>๑๕๕</b>	<b>๒๗</b>	<b>๖</b>		<b>๗</b>	<b>๓๔</b>	<b>๔๘</b>	<b>๓๓</b>	
	ร้อยละ		๑๗.๔	๓.๙	๐	๔.๕	๒๑.๙	๓๑	๒๑.๓	