

สรุปการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว/
แผนพัฒนาภาคกลาง

เร่งรัดการก่อกำหนดผูกพันในระบบสำนักงานงบประมาณ

- กรม. ขยายระยะเวลาลงนามสัญญางบประมาณ 2561 งบลงทุนปี 2561 (ไม่เกิน 1,000 ลบ. ปีเดียว) จนถึงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากใกล้สิ้นสุดเวลาขยายการลงนามดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการขยายเวลาอีก
- หน่วยงานใดไม่สามารถลงนาม และบันทึก PO ได้ภายในเวลาข้างต้น จะดึงงบประมาณกลับ (ใช้ข้อมูล PO) โดยจะไม่มีการอุทธรณ์ หรือผ่อนผันใดทั้งสิ้น
- ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม/ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

รายการที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กักกันในระบบของสำนักงบประมาณ

- อาคารแปรรูปสมุนไพร ทับทิมสยาม 05
- โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทับทิมสยาม 05
- อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์แบบแผนไทย รพ.วัฒนานคร
- อาคารพักผู้เข้ารับการอบรม รพ.วัฒนานคร
- การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รพ.วังน้ำเย็น
- พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ รพ.วังน้ำเย็น
- สร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รพ.วังน้ำเย็น
- อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ รพ.วังน้ำเย็น
- เครื่องตรวจการได้ยิน
- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
- เครื่องวัดแสงสว่าง
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- เครื่องวัดฝุ่นละออง
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
- เครื่องวัดความดังเสียง

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว/ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารหมายเลข 7

หน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก่องนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ค่าตัวก่องนี้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					
1	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	4,042,000	733,800	4,775,800				3,860,684	80.84		2	(แผนพัฒนาจังหวัด)
	: งบดำเนินงาน		733,800	733,800				490,800	66.88	0		
	1. ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพรและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร		78,000	78,000								ได้ผู้รับเหมาแล้ว กำลังศิษย์ egp
	2. จัดตั้งแกนนำเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร		18,800	18,800				10,800				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (22-23 ก.พ. 61) อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
	3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร		500,000	500,000				480,000				ดำเนินการจัดซื้อต้นพันธุ์สมุนไพรจัดอบรมกลุ่มผู้ปลูก ผู้แปรรูป วันที่ 27 มี.ค. 61
	4. การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพร		17,000	17,000								ได้ผู้รับเหมาแล้ว กำลังศิษย์ egp
	5. การอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร		120,000	120,000								ดำเนินการวันที่ 30 มี.ค. 61
	: งบลงทุน	4,042,000		4,042,000				3,369,884	83.37			
1.1	อาคารแปรรูปสมุนไพร	1,485,000		1,485,000	9 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61		1,220,000		มี.ค.-61		อยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญา คาดว่าจะลงนามภายใน มี.ค. 61
1.2	โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	792,000		792,000	9 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61		539,984		มี.ค.-61		
1.3	เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร	105,000		105,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	89,900		ก.พ.-61		รอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา
1.4	ตู้อบสมุนไพร	480,000		480,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	460,000		ก.พ.-61		
1.5	เครื่องบดร่อนสมุนไพร	480,000		480,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	440,000		ก.พ.-61		
1.6	เครื่องร่อนน้ำมันหอมระเหย	700,000		700,000	28 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	620,000		ก.พ.-61		

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	กัณฑ์ผู้กัณฑ์ (ระบุ วัน เดือน ปี)			กัณฑ์/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาคว่ากัณฑ์ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน สาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด สระแก้ว ปี 2561	394,000	1,664,000	2,058,000				832,529	40.45		2	(แผนพัฒนาจังหวัด)
	: งบดำเนินงาน		1,664,000	1,664,000				612,600	36.81			
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวังและตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ (สสอ.อรัญประเทศ)		150,000	150,000								ดำเนินการ 21 มี.ค. 61
	2. จัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ภาพถ่ายใบหน้า และระบบพิสูจน์ตัวตนบุคคล		318,000	318,000				309,430				ดำเนินการ 29 มี.ค. 61
	3. การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด		250,000	250,000								ดำเนินการ มี.ย. 61 เนื่องจากต้องจัดอบรมเยาวชน ไทย-กัมพูชา ในช่วงเปิดภาคเรียน
	4. การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชน		216,000	216,000								รอหลักสูตรการอบรมจากเขตสุขภาพที่ 6
	5. พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและซ่อม แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน		150,000	150,000								ดำเนินการภายในเดือน มี.ค. 61
	6. พัฒนาระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม		100,000	100,000				20,600				ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรมย่อย (20,600 บาท อยู่ใน ขั้นตอนการเบิกจ่าย) ดำเนินการภายในเดือน มี.ค. 61
	7. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง คุ่มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		130,000	130,000								ดำเนินการ 28 มี.ค. 61
	8. พัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว		350,000	350,000				282,570				ดำเนินการจัดท้าวสดุเพื่อดำเนินงานภายในเดือน มี.ค. 61
	: งบลงทุน	394,000		394,000				219,929	55.82			
	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	80,000		80,000	7 ธ.ค. 60	22 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	79,929		มค 61		ส่งมอบครบถ้วนแล้ว รอการเบิกจ่าย
	เครื่องตรวจการได้ยิน	50,000		50,000	28 ธ.ค. 60	18 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	50,000		มค 61		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครบถ้วน
	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	40,000		40,000	28 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	40,000		มค 61		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครบถ้วน
	เครื่องวัดแสงสว่าง	50,000		50,000	28 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	50,000		มค 61		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบครบถ้วน
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000		130,000						มี.ค. 61		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่องนี้ผู้พัน (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก่องนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาดว่าก่องนี้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					
	เครื่องวัดฝุ่นละออง	25,000		25,000						มี.ค. 61		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ให้ชะลอการลงนามในสัญญา รอผลการประชุม กบภ.)
	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ	15,000		15,000						มี.ค. 61		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ให้ชะลอการลงนามในสัญญา รอผลการประชุม กบภ.)
	เครื่องวัดความดังเสียง	4,000		4,000						มี.ค. 61		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ให้ชะลอการลงนามในสัญญา รอผลการประชุม กบภ.)
	รวมทั้งสิ้น	4,436,000	2,397,800	6,833,800								

3	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)	5,040,000	10,117,000	15,157,000				7,633,160	50.36		2	(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	: งบดำเนินงาน		10,117,000	10,117,000				2,635,160	26.05			
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ		458,000	458,000				457,160			4	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 457,160 บาท คงเหลือ 840 บาท
	2. จัดอบรมพนักงานจุลหัตถ์กร เพื่อตรวจคัดกรองพยาธิ		177,000	177,000				162,000			4	ดำเนินการ 29-31 มี.ค. 61 เบิกจ่าย 162,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปการเบิกจ่าย)
	3. ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคหนองพยาธิ		2,950,000	2,950,000								กำลังดำเนินการตรวจคัดกรองใน 59 ตำบล
	4. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในการรักษาโรคพยาธิ		314,600	314,600				306,000				ดำเนินการไตรมาส 2
	5. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในระดับจังหวัด		243,000	243,000								ดำเนินการไตรมาส 2
	6. จัดเวทีประชาคมเพื่อออกข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูล		590,000	590,000				333,700				ดำเนินการ 12-30 มี.ค. (ยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม 333,700 บาท)
	7. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินปลาดิบ ทุกตำบล		4,720,000	4,720,000				1,376,300				ดำเนินการ 12-30 มี.ค. (ยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม 1,376,300 บาท)
	8. การบันทึกข้อมูลและการตรวจอัลตราซาวด์		500,000	500,000								ดำเนินการไตรมาส 2-4

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาดว่าก่อนนี้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา					
	9. การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ โดยระดับ จังหวัด		14,400	14,400								ดำเนินการไตรมาส 3
	10. จัดมหกรรมการประกวดตำบลต้นแบบด้าน การดำเนินงานป้องกันโรคหนองพยาธิและมะเร็ง ท่อน้ำดี		150,000	150,000								ดำเนินการไตรมาส 3
	: งบลงทุน	5,040,000		5,040,000				4,998,000	99.17			
1.1	กล้องจุลทรรศน์	2,250,000		2,250,000	18 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61		2,214,000		มี.ค.-61		นัดลงนามในสัญญา 19 มี.ค. 61
1.2	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด์)	2,790,000		2,790,000	8 ธ.ค. 60	12 ม.ค. 61	30 ม.ค. 61	2,784,000		ม.ค.-61		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
4	โครงการเมืองสมุนไพร	23,661,000	5,500,000	29,161,000				19,185,000	65.79		2	(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Tech	21,483,000	3,000,000	24,483,000				17,615,000				
	: งบดำเนินงาน		3,000,000	3,000,000				-	-			
	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไหล รพ.วังน้ำเย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000								อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง คาดว่าจะสามารถ e-bidding ได้ภายในสัปดาห์ หน้า และลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 61
	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรางจืด รพ.วังน้ำ เย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000								อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง คาดว่าจะสามารถ e-bidding ได้ภายในสัปดาห์ หน้า และลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 61
	ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้ จากผักพื้นบ้าน รพ.วังน้ำเย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000								อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง คาดว่าจะสามารถ e-bidding ได้ภายในสัปดาห์ หน้า และลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 61
	: งบลงทุน	21,483,000		21,483,000				17,615,000	82.00			
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์แบบแผน ไทย (แบบเลขที่ 9637)	12,276,000		12,276,000	24 ม.ค. 61	7 ก.พ. 61		9,798,000		กพ 61	2	นัดลงนามในสัญญา 20 มี.ค. 61
	อาคารพักรับการอบรมแบบ กสธ เลขที่ 9555	9,207,000		9,207,000	24 ม.ค. 61	7 ก.พ. 61		7,817,000		กพ 61	2	นัดลงนามในสัญญา 20 มี.ค. 61

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก๋อหน้ผู้กพ่น (ระบุ วัน เดือน ปี)			ก๋อหน้/ จ้ดซื้อ/ เบื่กจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คาคว่ก๋อหน้ (ระบุเดือน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหาค/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่ำช้ำ
					TOR/คุณลักษณะ/ ราคากลาง	ประกาศจ้ดซื้อจ้ดจ้าง	ลงนามในสัญญา					
	2. พัฒนาล่งเสริมช่องทางการตลาด	2,178,000	2,500,000	4,678,000				1,570,000				
	: งบดำเนินงาน		2,500,000	2,500,000				-	-			
	พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและจ้ดทำตรา สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมา)		1,500,000	1,500,000								อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้ดซื้อจ้ด จ้าง คาดว่าจะสามารถ e-bidding ได้ภายในสัปดาห์ หน้า และลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 61
	สร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000								อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบดำเนินการจ้ดซื้อจ้ด จ้าง คาดว่าจะสามารถ e-bidding ได้ภายในสัปดาห์ หน้า และลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 61
	: งบลงทุน	2,178,000		2,178,000				1,570,000	72.08			
	อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ	2,178,000		2,178,000	28 พ.ย. 60	3 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61	1,570,000		ม.ค.-61	4	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมความ พร้อมเข้าปฏิบัติงาน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารหมายเลข 8

หน่วยงาน ... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ...

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผน)								หมายเหตุ
			ระบุวันที่								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561										(แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว)
	อาคารแปรรูปสมุนไพร	1,485,000	14 พ.ย. 60	8 พ.ย. 60	9 ม.ค. 61	23 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61	23 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61		อยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญา
	โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	792,000	14 พ.ย. 60	8 พ.ย. 60	9 ม.ค. 61	23 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61	23 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61		คาดว่าจะลงนามภายใน มี.ค. 61
	เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร	105,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	รอส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา
	ตู้อบสมุนไพร	480,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	
	เครื่องบดร่อนสมุนไพร	480,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	
	เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย	700,000	14 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	29 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	14 ก.พ. 61	
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561										(แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว)
	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	80,000	14 พ.ย. 60	-	7 ธ.ค. 60	21 ธ.ค. 60	22 ธ.ค. 60	25 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
	เครื่องตรวจการได้ยิน	50,000	14 พ.ย. 60	-	28 ธ.ค. 60	8 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	40,000	14 พ.ย. 60	-	28 ธ.ค. 60	8 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	เครื่องวัดแสงสว่าง	50,000	14 พ.ย. 60	-	28 ธ.ค. 60	8 ม.ค. 61	16 ม.ค. 61	18 ม.ค. 61	17 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000	14 พ.ย. 60								อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	เครื่องวัดฝุ่นละออง	25,000	14 พ.ย. 60								อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ	15,000	14 พ.ย. 60								อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	เครื่องวัดความดังเสียง	4,000	14/17/2017	-							อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผน)								หมายเหตุ
			ระบุนวันที่								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)										(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	กล้องจุลทรรศน์	2,250,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	18 ม.ค. 61	24 ม.ค. 61	25 ม.ค. 61	23 ก.พ. 61	23 ก.พ. 61		นัดลงนามในสัญญา 19 มี.ค. 61
	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด์)	2,790,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	8 ธ.ค. 60	12 ธ.ค. 60	14 ธ.ค. 60	12 ม.ค. 61	10 ม.ค. 61	30 ม.ค. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
4	โครงการเมืองสมุนไพร										(แผนพัฒนาภาคกลาง)
4.1	ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Technology										
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ แบบแผนไทย (แบบเลขที่ 9637) รพ. วัฒนานคร	12,276,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	24 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61		นัดลงนามในสัญญา 20 มี.ค. 61
	อาคารพักผู้เข้ารับการอบรมแบบ กสร เลขที่ 9555 รพ.วัฒนานคร	9,207,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	24 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61	7 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61	26 ก.พ. 61		นัดลงนามในสัญญา 20 มี.ค. 61
4.2	พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด										
	อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ รพ. วังน้ำเย็น	2,178,000	16 พ.ย. 60	9 พ.ย. 60	28 พ.ย. 60	9 ธ.ค. 60	12 ธ.ค. 60	3 ม.ค. 61	29 ธ.ค. 60	5 ก.พ. 61	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. เฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นงบลงทุน

2. การระบุสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- 1 คือ ขออนุมัติโครงการ
- 2 คือ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
- 3 คือ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะหรือราคากลางสำหรับจัดหาพัสดุ
- 4 คือ ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายงานขอซื้อจัดจ้าง)

- 5 คือ ดำเนินการจัดหาพัสดุ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- 6 คือ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- 7 คือ ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- 8 คือ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่